

POIKKIPUOLIAISEN, TERVALAMMIN JA HUHMARJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY

PoTeHu:n PTS ja yhteenvetoa viimevuosien selvityksistä

1 Tausta ja tavoite

- pitkän tähtäimen suunnitelman päivitys
- kerrata johtokunnan uusille ja vanhoille jäsenille mitä selvityksiä ja ajatuksia järvien kunnostustoimenpiteistä on viime vuosina tehty
- toimia apuna rahoituksen hakemisessa

2 Pitkän tähtäimen suunnitelma (Niinimäki)

- Juhani Niinimäki on laatinut PoTeHun pitkän tähtäimen suunnitelman 2011 osana raporttia Poikkipuoliaisien, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma
- PTS on alla
- PTSn mukaisesti ei ole voitu edetä johtuen lähinnä rahoitusresurssien pienuudesta

Kunnostustoimenpide	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haja-asutuksen jätevedet	(T)	(T)	(T)	(T)	T	T	T	T	T	T
Kosteikkojen teko	S	S	T	T	T	T	T	T	T	T
Vedenpinnan nosto	S	S	L	L	L	T	T			
Vesikasvustojen poisto, laajat			S	L	T			T		
Hoitokalastukset	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
Petokalaistutukset	T		T		T		T		T	
Järvien tilan seurannat	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Sedimenttitutkimus	S	T								
Suunnitelman päivitys					(S)					S

3 Mitä on viime vuosina pohdittu/toteutettu

- Haja-asutusten jätevedet
 - o tiedotus ja ohjeistus vuosikokouksessa

→ Ei aihetta jatkotoimenpiteisiin PoTeHun osalta. Arvioimme ettei ole ydinasia vesiensuojelun kannalta.

- kosteikot
 - o Pitkäniittu, toteutussuunnitelma ProAgria, jota Vuorinen muutti
 - toteutettu 2016 Vuorisen suunnitelman mukainen kosteikko
 - o yleissuunnitelma Vuorinen
 - o luonnossuunnitelma Katinhännän kosteikosta Vuorinen
 - ei edetty, koska pidettiin liian suurena ja riskialttiina

- luonnossuunnitelmia Linnalahdesta sekä Pro Agria että Vuorinen
 - ei edetty, koska maanomistaja (Virtanen) vetäytyi, myös kosteikon saavutettavuuden ja suunnitteluratkaisun osalta ei ole päädytty yhteisesti hyväksyttävään ratkaisuun
- Toteutussuunnitelma Katinhätä Vapo
 - Tämän osalta edetään
- pohdittu kemiallista puhdistusta (Saloy) paikkaan Hulttilantie 80
- pohdittu, kuinka koko Hulttilanjoen vettä voisi puhdistaa

→ Edetään ensisijassa Katinhännän Vapon suunnitelman toteutuksen osalta. Toissijaisesti tutkitaan vielä sopivaksi katsottavan tahon kanssa Linnalahden ja Hulttilantie 80 kuviot. Linnalahti mahdollinen ojan palautus ja Vuorisen suunnitelma syksy 2016, em. tarkistellaan myöhemmin.

- vedenpinnan nosto

- Jouko Helomaa ja Törmä ovat laatineet ja osin toimittaneet ELYn vaatimuksia vedenpinnan nostoon nojautuen siihen, että vedenpinta on päätöksiin nähden liian alhaalla
- PoTeHu on teettänyt Jami Aholla vedenpinnan noston osalta esiselvityksen

→ Vedenpinnan nosto odottaa resurssien saamista sekä toteutukseen että projektin vetämiseen

- vesikasvuston poisto, laajat

- asian osalta ei ole edetty

- hoitokalastukset

- Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmari on nuotattu 2014
- Poikkipuoliainen on nuotattu 2015
- Poikkipuoliainen on nuotattu 2016

→ 2017 nuotataan Poikkipuoliainen, Tervalampi ja Huhmari

- järvien tilan seurannat

- Vedenlaadun mittaukset 2015 , julkaistu PoTehu lehti 2016
- Luvy 11.8.2015

→ Pete selvittää mitä on tehty julkishallinnon puolen mittaukset (joka toinen vuosi)

- Sedimenttitutkimus

- Huhmarjärvestä ja Tervalammesta on teetetty sedimenttitutkimus, Insinööriyö 16.11.2014
- Poikkipuolaiselta pyritty teettämään sedimenttitutkimus Helsingin Yliopistolla, mutta ko. työhön ei löydetty tekijää

→ Pyritään teettämään Poikkipuolaiselta sedimenttitutkimus, jos resurssimme sen sallivat

- Suunnitelman päivitys
- toistaiseksi omana työnä
- Muuta
 - o Pohdittu matalan osan ruoppausta Poikkipuoliaisella
 - o Pohdittu veden johtamista Isosta Parikkaalta
- Em. ei ole todettu ainakaan vielä realistisiksi toteuttaa

4 Päivitetty PTS

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosteikot									
Pitkäniitty			toteutus						
Katinhätä					toteutus				
Linnalahti/Hulttilanjoki					suunnittelu	toteutus			
Vedenpinnan nosto			esisuunnittelu			suunnittelu		toteutus	
Vesikasvuston poisto, laajat									
Hoitokalastus									
Poikkipuolainen	x	x	x	x					
Tervalampi	x			x					
Huhmarjärvi	x			x					
Petokalaistutukset									
Järvien tilan seurannat		selvityksiä		mittaukset		mittaukset		mittaukset	
Sedimenttitutkimus	Terv. ja Huhm.				Poikkip.				
Suunnitelman päivitys				x					
					tarkasteluajankohta heinäkuu 2017				